



021/452-405
021/452-430
021/452-343

www.put-invest.com
office@put-invest.com



Izvođač:
DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Novi Sad, Georgija Kneževića 3
tel/fax: 021/452-430; 452-405
Tekući račun: 160-600000168051870

Naručilac:
KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
NOVI SAD
NOVOSADSKI PUT 128
PIB: 103726184 MB: 20009233

- Prilog uz račun -

**SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA
X PRIVREMENA SITUACIJA**

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 011240026251
Dana 12.08.2024
Novi Sad

Predmet ugovora: Izvođenje asfalterških radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebića)

Mesto gradnje: SUBOTICA

Prema ugovoru: Broj Naručioca: 01/230033084 od 18.08.2023; Aneks 1 br. 01/230036561 od 04.09.2023; Aneks 2 br. 01/230046026 od 30.11.2023; Aneks 3 br. 01/230048762 od 12.12.2023; Aneks 4 br. 01/240006202 od 08.02.2024; Aneks 5 br. 01/240011644 od 28.03.2024; Aneks 6 br. 01/240024035 od 18.07.2024. Broj Izvođača: 597/1 od 18.08.2023; Aneks 1 br. 643/1 od 04.09.2023; Aneks 2 br. 830/5 od 27.11.2023; Aneks 3 br. 866/1 od 12.12.2023; Aneks 4 br. 44/2 od 08.02.2024; Aneks 5 br. 175/1 od 28.03.2024; Aneks 6 br. 486/1 od 18.07.2024.

		Iznos bez PDV-a	PDV 20%	Ukupno
1	Ukupna vrednost ugovorenih radova	279,496,906.68	-	-
2 (3+4)	Ukupna vrednost izvedenih radova	229,870,058.78	0.00	229,870,058.78
3	Vrednost izvedenih radova po prethodnim situacijama	193,325,773.12	0.00	193,325,773.12
4	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji	36,544,285.66	0.00	36,544,285.66
4.1	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se ne obračunava pdv:	36,544,285.66	0.00	36,544,285.66
4.2	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se obračunava pdv:	0.00	0.00	0.00
5	Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji:	376,445.40	0.00	376,445.40
5.1	Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji na koju se ne obračunava PDV:	376,445.40	0.00	376,445.40
5.2	Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji na koju se obračunava PDV	0.00	0.00	0.00

		Iznos bez PDV-a	PDV 20%	Ukupno
6	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni (4 + 5)	36,920,731.06	0.00	36,920,731.06
6.1	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni na koju se ne obračunava PDV (4.1+ 5.1)	36,920,731.06	0.00	36,920,731.06
6.2	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni na koju se obračunava PDV (4.2+ 5.2)	0.00	0.00	0.00
UKUPNO 6.1+6.2		36,920,731.06	0.00	36,920,731.06

Napomena: ovaj dokument je prilog uz račun / elektronsku fakturu, koji se ne smatra računom u skladu sa članom 202a Pravilnika o PDV-u.

Datum overe stručnog nadzora:


09.08.2024

Odgovorni izvođač radova:

Stručni nadzor:

Slobodan Stanić, dipl.građ.inž.

Ozrenko Antelj, dipl.građ.inž.



Gradišite: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6cm	m2	1,280.00	2,804.00	3,281,040.00	2,676.81	3,372,780.60	0.00	0.00	2,676.81	3,372,780.60	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4cm	m2	980.00	2,604.00	2,551,920.00	2,676.81	2,623,273.80	0.00	0.00	2,676.81	2,623,273.80	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.											
		m2	120.00	2,604.00	312,480.00	2,676.81	321,217.20	0.00	0.00	2,676.81	321,217.20	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.											
		m2	75.00	2,604.00	195,300.00	2,676.81	200,760.75	0.00	0.00	2,676.81	200,760.75	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				6,340,740.00		6,518,032.35				6,518,032.35		0.00

Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE				6,340,740.00				0.00		6,518,032.35		0.00
---	--	--	--	--------------	--	--	--	------	--	--------------	--	------

DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	3.20	2,848.00	2.00	1,780.00	0.00	0.00	2.00	1,780.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				2,848.00		1,780.00	0.00			1,780.00	0.00

Gradišite: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 Izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,500.00	524.59	786,885.00	497.60	746,400.00	0.00	0.00	497.60	746,400.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 Izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,208.00	524.59	633,704.72	497.60	601,100.80	0.00	0.00	497.60	601,100.80	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	524.59	62,950.80	497.60	59,712.00	0.00	0.00	497.60	59,712.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	524.59	39,344.25	497.60	37,320.00	0.00	0.00	497.60	37,320.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					1,522,884.77		1,444,532.80		0.00		1,444,532.80	0.00

Ukupno DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE					1,525,732.77		1,446,312.80		0.00		1,446,312.80	0.00
---	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	------	--	--------------	------

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
	SERVISNI PUT											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A. d = 6 cm	m2	1,260.00	2,372.00	2,988,720.00	2,372.00	2,988,720.00	0.00	0.00	2,372.00	2,988,720.00	*0.00

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.	m2	928.00	2,295.00	2,129,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	2,129,760.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,372.00	284,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00	284,640.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,295.00	172,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	172,125.00	0.00
	ATARSKI PUT											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.	m2	1,260.00	2,630.00	3,313,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.30	3,732,498.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.	m2	928.00	2,630.00	2,440,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.30	2,749,014.40	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,630.00	315,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.30	355,476.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,630.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.30	222,172.50	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				11,842,535.00		12,634,405.90		0.00		12,634,405.90		0.00
Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE				11,842,535.00		12,634,405.90		0.00		12,634,405.90		0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	9,232.00	11,078,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g) BNS 22 d = 5 cm - trottoar	m2	1,400.00	84.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	928.00	9,232.00	8,567,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	1,062.00	84.00	89,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	9,232.00	1,107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	9,232.00	692,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				21,652,744.00			0.00		0.00		0.00	0.00
Ukupno PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE				21,652,744.00			0.00		0.00		0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO			PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,680.00	350.58	588,974.40	353.00	593,040.00	0.00	0.00	353.00	593,040.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,408.00	350.58	493,616.64	353.00	497,024.00	0.00	0.00	353.00	497,024.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	350.58	42,069.60	353.00	42,360.00	0.00	0.00	353.00	42,360.00	0.00
	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	350.58	26,293.50	353.00	26,475.00	0.00	0.00	353.00	26,475.00	0.00
ULAZ U OBJEKT EVP SUBOTICA												
1.1.4.3 -1	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	BNS 22 sA d=7 cm	m2	1,860.00	830.00	1,543,800.00	0.00	0.00	768.53	1,429,465.80	768.53	1,429,465.80	0.00
1.1.4.5 -1	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	AB 11 d=4 cm	m2	1,350.00	830.00	1,120,500.00	0.00	0.00	768.53	1,037,515.50	768.53	1,037,515.50	0.00
1.1.4.9 -1	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	830.00	99,600.00	0.00	0.00	768.53	92,223.60	768.53	92,223.60	0.00
	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	830.00	62,250.00	0.00	0.00	768.53	57,639.75	768.53	57,639.75	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				3,977,104.14		1,158,899.00		2,616,844.65		3,775,743.65		0.00

Gradiilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE															3,977,104.14	1,158,899.00		2,616,844.65	3,775,743.65	0.00
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE																				
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju						
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS								
PRETHODNI RADOVI																				
1.1.2.0																				
1.1.2.1	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja.	m1	890.00	15.00	13,350.00	58.00		51,620.00	0.00			58.00	51,620.00	0.00						
	Obracun se vrši po metru dužnom (m')																			
Ukupno PRETHODNI RADOVI					13,350.00			51,620.00					51,620.00	0.00						
GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA																				
1.1.4.0																				
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.																			
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	894.00	1,072,800.00	2,392.89		2,871,468.00	0.00	0.00		2,392.89	2,871,468.00	0.00						
	c) BNS 22 A d = 7 cm	m2	1,400.00	4,190.00	5,866,000.00	3,939.00		5,514,600.00	0.00	0.00		3,939.00	5,514,600.00	0.00						
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.																			
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	968.00	6,614.00	6,402,352.00	6,331.89		6,129,269.52	0.00	0.00		6,331.89	6,129,269.52	0.00						
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.																			
		m2	120.00	6,614.00	793,680.00	1,174.89		140,986.80	0.00	0.00		1,174.89	140,986.80	0.00						
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.																			
		m2	75.00	6,614.00	496,050.00	3,284.89		246,366.75	0.00	0.00		3,284.89	246,366.75	0.00						
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					14,630,882.00			14,902,691.07					14,902,691.07	0.00						
Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE															14,644,232.00	14,954,311.07	0.00	14,954,311.07	0.00	

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,470.00	5,575.00	8,195,250.00	5,973.00	8,780,310.00	0.00	0.00	5,973.00	8,780,310.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	992.00	5,575.00	5,530,400.00	5,973.00	5,925,216.00	0.00	0.00	5,973.00	5,925,216.00	0.00
1.1.4.6	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	0.00	0.00	5,973.00	716,760.00	0.00	0.00	5,973.00	716,760.00	0.00
1.1.4.7	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	5,575.00	418,125.00	5,973.00	447,975.00	0.00	0.00	5,973.00	447,975.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					14,143,775.00		15,870,261.00	0.00		15,870,261.00	0.00	

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE				14,143,775.00		15,870,261.00		0.00		15,870,261.00	0.00
--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	------	--	---------------	------

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	0.00	0.00	16.00	14,240.00	0.00	0.00	16.00	14,240.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI				0.00			14,240.00	0.00			14,240.00	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebiaja)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.5	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 Izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	6,895.00	8,687,700.00	7,079.99	8,920,787.40	0.00	0.00	7,079.99	8,920,787.40	0.00
1.1.4.7	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obracun se vrši po m2 Izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	6,895.00	6,701,940.00	7,079.99	6,881,750.28	0.00	0.00	7,079.99	6,881,750.28	0.00
1.1.4.1 8	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	6,895.00	827,400.00	7,079.99	849,598.80	0.00	0.00	7,079.99	849,598.80	0.00
1.1.4.1 9	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,895.00	517,125.00	7,079.99	530,999.25	0.00	0.00	7,079.99	530,999.25	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					16,734,165.00		17,183,135.73		0.00		17,183,135.73	0.00
Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE					16,734,165.00		17,197,375.73		0.00		17,197,375.73	0.00

PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	6,140.00	7,736,400.00	0.00	0.00	6,007.60	7,569,576.00	6,007.60	7,569,576.00	0.00

PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	6,140.00	5,968,080.00	0.00	0.00	6,007.60	5,839,387.20	6,007.60	5,839,387.20	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	6,140.00	736,800.00	0.00	0.00	6,007.60	720,912.00	6,007.60	720,912.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,140.00	460,500.00	0.00	0.00	6,007.60	450,570.00	6,007.60	450,570.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				14,901,780.00		0.00		14,580,445.20		14,580,445.20		0.00

Ukupno PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE				14,901,780.00		0.00		14,580,445.20		14,580,445.20		0.00
--	--	--	--	---------------	--	------	--	---------------	--	---------------	--	------

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVİ											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	20.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Ukupno PRETHODNI RADOVİ		17,800.00			0.00		0.00		0.00	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 d = 5 cm	m2	1,400.00	185.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,440.00	736.00	1,059,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE													
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS		
	c) BNS 22 A d = 7 cm	m2	1,680.00	421.00	707,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	1,062.00	185.00	196,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,192.00	1,157.00	1,379,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	1,157.00	138,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	1,157.00	86,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					3,827,349.00		0.00		0.00		0.00		0.00
VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)													
1.1.2.00	PRETHODNI RADOVI												
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	30.00	26,700.00	25.50	22,695.00	0.00	0.00	25.50	22,695.00	0.00	0.00
1.1.4.00	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA												
1.1.4.04	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. c) BNS 22 A d=7 cm	m2	1,680.00	3,754.00	6,306,720.00	1,237.50	2,079,000.00	0.00	0.00	1,237.50	2,079,000.00	0.00	0.00
1.1.4.05	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. b) AB 11 d=4 cm	m2	1,192.00	3,754.00	4,474,768.00	1,237.50	1,475,100.00	0.00	0.00	1,237.50	1,475,100.00	0.00	0.00
1.1.4.09	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	3,754.00	450,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	3,754.00	281,550.00	1,237.50	92,812.50	0.00	0.00	1,237.50	92,812.50	0.00	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Ukupno VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)												11,540,218.00	3,669,607.50	0.00	3,669,607.50	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	------	--------------	------

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE												15,385,367.00	3,669,607.50	0.00	3,669,607.50	0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	------	--------------	------

PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA														
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju		
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI													
1.1.2.1	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja.	m1	890.00	4.50	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Obračun se vrši po metru dužnom (m')													
				Ukupno PRETHODNI RADOVI		4,005.00				0.00		0.00		
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA													
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.													
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,320.00	2,020.61	2,667,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.													
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,052.00	2,020.61	2,125,681.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,020.61	242,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,020.61	151,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA		5,186,905.87				0.00		0.00		

Ukupno PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA				5,190,910.87		0.00		0.00		0.00		0.00	
--	--	--	--	--------------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07													
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA		UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
			KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
PRETHODNI RADOVI													
1.1.2.0													
1.1.2.1	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obracun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	16.74	14,898.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2													
Ukupno PRETHODNI RADOVI					14,898.60		0.00		0.00		0.00		0.00
GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA													
1.1.4.0													
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,380.00	955.55	1,318,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,112.00	955.55	1,062,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	955.55	114,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	955.55	71,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					2,567,562.85		0.00		0.00		0.00		0.00
Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07					2,582,461.45		0.00		0.00		0.00		0.00

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO			PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	0.00	0.00	101.80	90,602.00	0.00	0.00	101.80	90,602.00	0.00
1.1.2.1 3	Struganje (profilisanje) kolovoza glodalicom za asfalt u debljini do 10 cm. Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinitog materijala na opštinsku deponiju. Obračun se vrši po m2.	m2	1,200.00	150.00	180,000.00	53.20	63,840.00	0.00	0.00	53.20	63,840.00	0.00
1.1.2.1 4	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake. Obračun po m1	m1	360.00	0.00	0.00	427.70	153,972.00	0.00	0.00	427.70	153,972.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI				180,000.00			308,414.00		0.00		308,414.00	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 A, d = 5 cm	m2	1,250.00	3,320.00	4,150,000.00	3,824.15	4,780,187.50	0.00	0.00	3,824.15	4,780,187.50	0.00
	b) BNS 22 A, d = 6 cm	m2	1,260.00	7,851.00	9,892,260.00	11,526.00	14,522,760.00	0.00	0.00	11,526.00	14,522,760.00	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	987.00	3,320.00	3,276,840.00	3,824.15	3,774,436.05	0.00	0.00	3,824.15	3,774,436.05	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11s d = 4 cm	m2	1,120.00	5,926.00	6,637,120.00	5,763.00	6,454,560.00	0.00	0.00	5,763.00	6,454,560.00	0.00
	c) izravnavajući sloj AB 11	t	9,720.00	130.00	1,263,600.00	86.10	836,892.00	0.00	0.00	86.10	836,892.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	10,968.00	1,316,160.00	9,587.15	1,150,458.00	0.00	0.00	9,587.15	1,150,458.00	0.00
1.1.4.1 0	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,411.00	480,825.00	15,350.15	1,151,261.25	0.00	0.00	15,350.15	1,151,261.25	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					27,016,805.00			32,670,554.80		0.00		0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebjia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE															27,196,805.00	32,978,968.80	0.00		32,978,968.80	0.00	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	------	--	---------------	------	------

PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450															
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA			KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
PRETHODNI RADOVI															
1.1.2.0															
1.1.2.1	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obracun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	22.14	19,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2															
				Ukupno PRETHODNI RADOVI			19,704.60			0.00				0.00	

GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA															
1.1.4.0															
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.	m2	1,380.00	955.38	1,318,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.	m2	1,112.00	955.38	1,062,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	955.38	114,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8															
1.1.4.1	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	955.38	71,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9															
				Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			2,567,106.06			0.00				0.00	

Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450										2,586,810.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------	------	------	------	------

PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	189.00	168,210.00	0.00	0.00	12.50	11,125.00	12.50	11,125.00	0.00
1.1.2.1 3	Struganje (profilisanje) kolovoza glodalicom za asfalt u debljini do 10 cm. Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinutog materijala na opštinsku deponiju. Obračun se vrši po m2.	m2	3.500.00	19.00	66.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI					234,710.00		0.00		11,125.00		11,125.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
1.1.4.5	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	2,190.00	177.00	387,630.00	0.00	0.00	166.80	365,292.00	166.80	365,292.00	0.00
	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,732.00	177.00	306,564.00	0.00	0.00	166.80	288,897.60	166.80	288,897.60	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	177.00	21,240.00	0.00	0.00	166.80	20,016.00	166.80	20,016.00	0.00
1.1.4.1 0	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	177.00	13,275.00	0.00	0.00	166.80	12,510.00	166.80	12,510.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					728,709.00		0.00		686,715.60		686,715.60	0.00
Ukupno PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM												
					963,419.00		0.00		697,840.60		697,840.60	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebjia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE											
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS
PRETHODNI RADOWI											
1.1.2.0											
1.1.2.1	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja.	m1	890.00	21.15	18.823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Obracun se vrši po metru dužnom (m')										
Ukupno PRETHODNI RADOWI					18.823.50		0.00		0.00		0.00
GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.0											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 izradenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.										
	c) BNS 22 sa d = 6 cm	m2	1.320.00	1.825.50	2.409.660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izradenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.										
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1.052.00	1.825.50	1.920.426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	1.825.50	219.060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	1.825.50	136.912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					4.686.058.50		0.00		0.00		0.00
Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE											
Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE					4.704.882.00		0.00		0.00		0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	16.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				14,240.00		0.00		0.00		0.00	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	2,040.00	236.65	482,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,632.00	238.25	388,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	236.25	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4.1 0	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	238.65	17,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				917,838.75		0.00		0.00		0.00	
Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE					932,078.75		0.00		0.00		0.00	

DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 A d = 5 cm	m2	1,125.00	1,873.00	2,107,125.00	0.00	0.00	1,825.64	2,053,845.00	1,825.64	2,053,845.00	0.00
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	7,074.00	8,701,020.00	0.00	0.00	7,526.97	9,258,173.10	7,526.97	9,258,173.10	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,032.00	1,243.00	1,282,776.00	0.00	0.00	1,333.23	1,375,893.36	1,333.23	1,375,893.36	0.00
	c) AB 11s d = 4 cm	m2	1,120.00	2,996.00	3,355,520.00	0.00	0.00	3,096.87	3,468,494.40	3,096.87	3,468,494.40	0.00
1.1.4.6	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	765.00	1,873.00	1,432,845.00	0.00	0.00	1,825.64	1,396,614.60	1,825.64	1,396,614.60	0.00
1.1.4.7	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	4,239.00	317,925.00	0.00	0.00	7,526.97	564,522.75	7,526.97	564,522.75	0.00
1.1.4.8	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.10	531,612.00	4,430.10	531,612.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				17,197,211.00		0.00		18,649,155.21		18,649,155.21		0.00

Ukupno DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE				17,197,211.00		0.00		18,649,155.21		18,649,155.21		0.00
--	--	--	--	---------------	--	------	--	---------------	--	---------------	--	------

DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja.	m1	890.00	52.00	46,280.00	10.00	8,900.00	0.00	0.00	10.00	8,900.00	0.00
	Obracun se vrši po metru dužnom (m')											
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				46,280.00		8,900.00		0.00		8,900.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	5,052.00	6,213,960.00	3,951.62	4,860,492.60	0.00	0.00	3,951.62	4,860,492.60	0.00
	e) BNS 22 sA d = 2x6 = 12 cm	m2	2,460.00	2,193.00	5,394,780.00	1,494.35	3,676,101.00	0.00	0.00	1,494.35	3,676,101.00	0.00
	f) BNS 22 d = 5 cm - trotoar i kolski ulazi	m2	1,200.00	620.00	744,000.00	290.82	348,984.00	0.00	0.00	290.82	348,984.00	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	840.00	620.00	520,800.00	290.82	244,288.80	0.00	0.00	290.82	244,288.80	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	3,530.00	3,431,160.00	3,911.64	3,802,114.08	0.00	0.00	3,911.64	3,802,114.08	0.00
	c) AB 11s d = 4 cm	m2	1,120.00	3,715.00	4,160,800.00	1,585.61	1,775,883.20	0.00	0.00	1,585.61	1,775,883.20	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,8-0,8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	7,865.00	943,800.00	3,911.64	469,396.80	0.00	0.00	3,911.64	469,396.80	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	7,865.00	589,875.00	7,191.16	539,337.00	0.00	0.00	7,191.16	539,337.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				21,999,175.00		15,716,597.48		0.00		15,716,597.48	0.00

Gradišće: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebjia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.50.6.3-8	PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI											
08.3	Radovi na izradi asfalta. Obracun se vrši po m2 odnosno 1 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	- Habajući sloj od AB 11s d=4cm	m2	1,120.00	584.00	654,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Gornji noseći sloj BNS 22sA d=6cm	m2	1,230.00	584.00	718,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Izravnavajući sloj BNS 22sA	t	8,550.00	70.00	598,500.00	21.96	187,758.00	0.00	0.00	21.96	187,758.00	0.00
	- Habajući sloj od AB 8 d=3cm	m2	840.00	230.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Gornji noseći sloj BNS 22 d=5cm	m2	1,200.00	230.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.8	Izrada i zatvaranje spojnica na kontaktu asfalta i ivičnjaka i uz drenažne rešetke bitumenskim trakama za zaptivanje. Plaća se po m² ugrađene spojnice.	m2	360.00	500.50	180,180.00	538.00	193,680.00	0.00	0.00	538.00	193,680.00	0.00
Ukupno PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI					2,620,280.00		381,438.00		0.00		381,438.00	0.00
PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE												
1.	Završetak ispitnih radova asfaltnog kolovoza i dostavljanje validnih izveštaja o ispitivanju u skladu sa Tehničkim specifikacijama i Projektom za izgradnju.	pausal	225,000.00	1.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE					225,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Ukupno DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE					24,890,735.00		16,106,935.48		0.00		16,106,935.48	0.00

DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obracun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	58.00	51,620.00	45.50	40,495.00	0.00	45.50	40,495.00	0.00	
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				51,620.00		40,495.00			40,495.00	0.00	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 izradenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 d = 5 cm	m2	1,200.00	730.00	876,000.00	672.97	807,564.00	0.00	672.97	807,564.00	0.00	
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	1,163.44	1,431,031.20	1,148.83	1,413,060.90	0.00	1,148.83	1,413,060.90	0.00	
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,435.00	8,520.00	12,226,200.00	7,633.90	10,954,646.50	0.00	7,633.90	10,954,646.50	0.00	
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izradenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	840.00	730.00	613,200.00	672.97	565,294.80	0.00	672.97	565,294.80	0.00	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izradenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	952.00	9,683.00	9,218,216.00	8,782.73	8,361,158.96	0.00	8,782.73	8,361,158.96	0.00	
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	10,413.44	1,249,612.80	8,782.73	1,053,927.60	0.00	8,782.73	1,053,927.60	0.00	
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	10,413.44	781,008.00	8,782.73	658,704.75	0.00	8,782.73	658,704.75	0.00	
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			26,395,268.00			23,814,357.51		0.00	23,814,357.51	0.00	
Ukupno DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE					26,446,888.00			23,854,852.51		23,854,852.51	0.00	

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebiaja)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.5	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,470.00	2,822.00	4,148,340.00	2,955.00	4,343,850.00	0.00	0.00	2,955.00	4,343,850.00	0.00
1.1.4.7	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,012.00	2,822.00	2,855,864.00	2,955.00	2,990,460.00	0.00	0.00	2,955.00	2,990,460.00	0.00
1.1.4.1 8	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,822.00	338,640.00	2,955.00	354,600.00	0.00	0.00	2,955.00	354,600.00	0.00
1.1.4.1 9	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,822.00	211,650.00	2,955.00	221,625.00	0.00	0.00	2,955.00	221,625.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					7,554,494.00		7,910,535.00		0.00		7,910,535.00	0.00

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE					7,554,494.00		7,910,535.00		0.00		7,910,535.00	0.00
--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	------	--	--------------	------

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 7	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obracun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	10.00	8,900.00	21.00	18,690.00	0.00	0.00	21.00	18,690.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				8,900.00		18,690.00	0.00	0.00		18,690.00	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfalterških radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE													
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS		
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA												
1.1.4.5	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,290.00	2,583.00	3,332,070.00	1,952.42	2,518,621.80	0.00	0.00	1,952.42	2,518,621.80	0.00	
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,505.00	2,446.00	3,681,230.00	2,579.22	3,881,726.10	0.00	0.00	2,579.22	3,881,726.10	0.00	
1.1.4.7	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,052.00	5,029.00	5,290,508.00	4,531.64	4,767,285.28	0.00	0.00	4,531.64	4,767,285.28	0.00	
1.1.4.18	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	5,029.00	603,480.00	4,531.64	543,796.80	0.00	0.00	4,531.64	543,796.80	0.00	
1.1.4.19	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	5,029.00	377,175.00	4,531.64	339,873.00	0.00	0.00	4,531.64	339,873.00	0.00	
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				13,284,463.00		12,051,302.98		0.00		12,051,302.98		0.00	

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE					13,293,363.00		12,069,992.98		0.00		12,069,992.98		0.00
--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	------	--	---------------	--	------

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE													PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO			
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS		
PRETHODNI RADOVI													
1.1.2.0													
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	19.95	17,755.50	24.50	21,805.00	0.00	0.00	24.50	21,805.00	0.00	
Ukupno PRETHODNI RADOVI					17,755.50		21,805.00	0.00			21,805.00	0.00	

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,980.00	261.02	516,819.60	897.41	1,776,871.80	0.00	0.00	897.41	1,776,871.80	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,652.00	262.92	434,343.84	897.41	1,482,521.32	0.00	0.00	897.41	1,482,521.32	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	261.02	31,322.40	897.41	107,689.20	0.00	0.00	897.41	107,689.20	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	262.92	19,719.00	897.41	67,305.75	0.00	0.00	897.41	67,305.75	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				1,002,204.84		3,434,388.07		0.00		3,434,388.07		0.00

Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE				1,019,960.34		0.00	3,456,193.07	0.00
--	--	--	--	--------------	--	------	--------------	------

NADVOŽNJAK NA km 160+094,84												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
OSTALI RADOVI												
2/1.1.3 9.7												
1.39.7. 4	Kolovozni zastor od asfalbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	831.60	2,307,690.00	828.00	2,297,700.00	0.00	0.00	828.00	2,297,700.00	0.00
1.39.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltnih površina uz ivičnjake. Obračun po m².	m1	360.00	317.00	114,120.00	300.00	108,000.00	0.00	0.00	300.00	108,000.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI				2,421,810.00			2,405,700.00		0.00		2,405,700.00	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Ukupno NADVOŽNJAK NA km 160+094,84															2,421,810.00		2,405,700.00		0.00		2,405,700.00		0.00			
NADVOŽNJAK NA km 163+566,52																										
						UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA			KUMULATIVNO			PDV za situaciju								
BR. POZ.			OPIS POZICIJE			JED. MERE	JEDINIČNA CENA		KOLIČINA		IZNOS	KOLIČINA		IZNOS	KOLIČINA		IZNOS	PDV za situaciju								
2/1.1.4 0.7																										
1.40.7. 4			Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm			m2	2,775.00		1,035.60		2,873,790.00	1,000.20		2,775,555.00	1,000.20		2,775,555.00	0.00								
1.40.7. 6			Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaplivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivčnjake. Obračun po m ² .			m1	360.00		369.20		132,912.00	357.40		128,664.00	357.40		128,664.00	0.00								
			Ukupno OSTALI RADOVI								3,006,702.00			2,904,219.00			2,904,219.00	0.00								
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 163+566,52															3,006,702.00				2,904,219.00		0.00		2,904,219.00		0.00	
NADVOŽNJAK NA km 168+690,06																										
						UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA			KUMULATIVNO			PDV za situaciju								
BR. POZ.			OPIS POZICIJE			JED. MERE	JEDINIČNA CENA		KOLIČINA		IZNOS	KOLIČINA		IZNOS	KOLIČINA		IZNOS	PDV za situaciju								
2/1.1.4 1.7																										
1.41.7. 4			Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm			m2	2,775.00		1,430.50		3,969,637.50	1,337.00		3,710,175.00	1,337.00		3,710,175.00	0.00								
1.41.7. 6			Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaplivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivčnjake. Obračun po m ² .			m1	360.00		440.00		158,400.00	438.00		157,680.00	438.00		157,680.00	0.00								
			Ukupno OSTALI RADOVI								4,128,037.50			3,867,855.00			3,867,855.00	0.00								
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 168+690,06															4,128,037.50				3,867,855.00		0.00		3,867,855.00		0.00	

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebića)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

NADVOŽNJAK NA km 170+834,50													
			JEDINIČNA CENA		UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
					KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE		JED. MERE	OSTALI RADOVI									
2/1.1.4 2.7													
1.42.7. 4	Kolovozni zastor od asfalbetona, debljine 7 cm		m2	2,775.00	1,394.40	3,869,460.00	1,388.27	3,852,449.25	0.00	0.00	1,388.27	3,852,449.25	0.00
1.42.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaprtivanje spojeva asfaltnih površina uz ivičnjake. Obračun po m²		m1	360.00	438.00	157,680.00	428.00	154,080.00	0.00	0.00	428.00	154,080.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI					4,027,140.00			4,006,529.25	0.00	0.00		4,006,529.25	0.00
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 170+834,50													0.00

NADVOŽNJAK NA km 172+193,38													
			UGOVORENO				PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
			KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA										
OSTALI RADOVI													
2/1.1.4 3.7													
1.43.7. 4	Kolovozni zastor od asfalbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	777.60	2,157,840.00	777.60	2,157,840.00	0.00	0.00	777.60	2,157,840.00	0.00	
1.43.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltnih površina uz ivičnjake. Obračun po m'.	m1	360.00	294.80	106,128.00	283.20	101,952.00	0.00	0.00	283.20	101,952.00	0.00	
Ukupno OSTALI RADOVI					2,263,968.00		2,259,792.00		0.00		2,259,792.00	0.00	
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 172+193,38													
									0.00		2,259,792.00	0.00	

NADVOŽNJAK NA km 179+395,87												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
2/1.1.5 1.7	OSTALI RADOVI											
1.51.7. 4	Kolovozni zastor od asfalbetona, debljine 7 cm	m2	2,812.00	918.00	2,581,416.00	905.69	2,546,800.28	0.00	0.00	905.69	2,546,800.28	0.00
1.51.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaplivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivčnjake. Obračun po m ¹	m1	360.00	0.00	0.00	314.00	113,040.00	0.00	0.00	314.00	113,040.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI				2,581,416.00		2,659,840.28		0.00		2,659,840.28		0.00
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 179+395,87												
				2,581,416.00		2,659,840.28		0.00		2,659,840.28		0.00

NADVOŽNJAK NA km 180+969,60												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
2/1.1.5 2.7	OSTALI RADOVI											
1.52.7. 4	Kolovozni zastor od asfalbetona, debljine 7 cm	m2	2,812.00	1,195.20	3,360,902.40	1,195.20	3,360,902.40	0.00	0.00	1,195.20	3,360,902.40	0.00
1.52.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaplivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivčnjake. Obračun po m ¹	m1	360.00	434.00	156,240.00	422.40	152,064.00	0.00	0.00	422.40	152,064.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI				3,517,142.40		3,512,966.40		0.00		3,512,966.40		0.00
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 180+969,60												
				3,517,142.40		3,512,966.40		0.00		3,512,966.40		0.00

NADVOŽNJAK NA km 184+258,47												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
2/1.1.5 3.7	OSTALI RADOVI											
1.53.7. 4	Kolovozni zastor od asfalbetona, debljine 7 cm	m2	2,812.00	623.40	1,753,000.80	639.00	1,796,868.00	0.00	0.00	639.00	1,796,868.00	0.00
1.53.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaplivanje spojeva asfaltniranih površina uz ivičnjake. Obračun po m ² .	m1	360.00	248.60	89,496.00	237.00	85,320.00	0.00	0.00	237.00	85,320.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI					1,842,496.80		1,882,188.00		0.00		1,882,188.00	0.00
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 184+258,47												
					1,842,496.80		1,882,188.00		0.00		1,882,188.00	0.00
Ukupno sve					279,496,906.68		193,325,773.12		36,544,285.66		229,870,058.78	0.00

REKAPITULACIJA					
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE					
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO	
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	6,340,740.00	6,518,032.35	0.00	6,518,032.35	
Ukupno:	6,340,740.00	6,518,032.35	0.00	6,518,032.35	
DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE					
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO	
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	2,848.00	1,780.00	0.00	1,780.00	
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	1,522,884.77	1,444,532.80	0.00	1,444,532.80	
Ukupno:	1,525,732.77	1,446,312.80	0.00	1,446,312.80	
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE					
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO	
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	11,842,535.00	12,634,405.90	0.00	12,634,405.90	
Ukupno:	11,842,535.00	12,634,405.90	0.00	12,634,405.90	
PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE					
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO	
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	21,652,744.00	0.00	0.00	0.00	
Ukupno:	21,652,744.00	0.00	0.00	0.00	
PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE					
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO	
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	3,977,104.14	1,158,899.00	2,616,844.65	3,775,743.65	
Ukupno:	3,977,104.14	1,158,899.00	2,616,844.65	3,775,743.65	
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE					
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO	
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	13,350.00	51,620.00	0.00	51,620.00	
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	14,630,882.00	14,902,691.07	0.00	14,902,691.07	
Ukupno:	14,644,232.00	14,954,311.07	0.00	14,954,311.07	
DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE					

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebjia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	14,143,775.00	15,870,261.00	0.00	15,870,261.00
Ukupno:	14,143,775.00	15,870,261.00	0.00	15,870,261.00
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	16,734,165.00	17,183,135.73	0.00	17,183,135.73
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	0.00	14,240.00	0.00	14,240.00
Ukupno:	16,734,165.00	17,197,375.73	0.00	17,197,375.73
PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	14,901,780.00	0.00	14,580,445.20	14,580,445.20
Ukupno:	14,901,780.00	0.00	14,580,445.20	14,580,445.20
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	17,800.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	3,827,349.00	0.00	0.00	0.00
VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)	11,540,218.00	3,669,607.50	0.00	3,669,607.50
Ukupno:	15,385,367.00	3,669,607.50	0.00	3,669,607.50
PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781.06 I SLUŽBENOM POTHOĐNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	4,005.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	5,186,905.87	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	5,190,910.87	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	14,898.60	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	2,567,562.85	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	2,582,461.45	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE				

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
 Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	27,016,805.00	32,670,554.80	0.00	32,670,554.80
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	180,000.00	308,414.00	0.00	308,414.00
Ukupno:	27,196,805.00	32,978,968.80	0.00	32,978,968.80
PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	19,704.60	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	2,567,106.06	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	2,586,810.66	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	234,710.00	0.00	11,125.00	11,125.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	728,709.00	0.00	686,715.60	686,715.60
Ukupno:	963,419.00	0.00	697,840.60	697,840.60
PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	18,823.50	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	4,686,058.50	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	4,704,882.00	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	14,240.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	917,838.75	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	932,078.75	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	17,197,211.00	0.00	18,649,155.21	18,649,155.21
Ukupno:	17,197,211.00	0.00	18,649,155.21	18,649,155.21
DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE				

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
 Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	46,280.00	8,900.00	0.00	8,900.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	21,999,175.00	15,716,597.48	0.00	15,716,597.48
1.50.6.3-8 PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI	2,620,280.00	381,438.00	0.00	381,438.00
PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE	225,000.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	24,890,735.00	16,106,935.48	0.00	16,106,935.48
DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	51,620.00	40,495.00	0.00	40,495.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	26,395,268.00	23,814,357.51	0.00	23,814,357.51
Ukupno:	26,446,888.00	23,854,852.51	0.00	23,854,852.51
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	7,554,494.00	7,910,535.00	0.00	7,910,535.00
Ukupno:	7,554,494.00	7,910,535.00	0.00	7,910,535.00
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	8,900.00	18,690.00	0.00	18,690.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	13,284,463.00	12,051,302.98	0.00	12,051,302.98
Ukupno:	13,293,363.00	12,069,992.98	0.00	12,069,992.98
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	17,755.50	21,805.00	0.00	21,805.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	1,002,204.84	3,434,388.07	0.00	3,434,388.07
Ukupno:	1,019,960.34	3,456,193.07	0.00	3,456,193.07
NADVOŽNJAK NA km 160+094,84				

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.39.7 OSTALI RADOVI	2,421,810.00	2,405,700.00	0.00	2,405,700.00
Ukupno:	2,421,810.00	2,405,700.00	0.00	2,405,700.00
NADVOŽNJAK NA km 163+566,52				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.40.7 OSTALI RADOVI	3,006,702.00	2,904,219.00	0.00	2,904,219.00
Ukupno:	3,006,702.00	2,904,219.00	0.00	2,904,219.00
NADVOŽNJAK NA km 168+690,06				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.41.7 OSTALI RADOVI	4,128,037.50	3,867,855.00	0.00	3,867,855.00
Ukupno:	4,128,037.50	3,867,855.00	0.00	3,867,855.00
NADVOŽNJAK NA km 170+834,50				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.42.7 OSTALI RADOVI	4,027,140.00	4,006,529.25	0.00	4,006,529.25
Ukupno:	4,027,140.00	4,006,529.25	0.00	4,006,529.25
NADVOŽNJAK NA km 172+193,38				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.43.7 OSTALI RADOVI	2,263,968.00	2,259,792.00	0.00	2,259,792.00
Ukupno:	2,263,968.00	2,259,792.00	0.00	2,259,792.00
NADVOŽNJAK NA km 179+395,87				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.51.7 OSTALI RADOVI	2,581,416.00	2,659,840.28	0.00	2,659,840.28
Ukupno:	2,581,416.00	2,659,840.28	0.00	2,659,840.28
NADVOŽNJAK NA km 180+969,60				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.52.7 OSTALI RADOVI	3,517,142.40	3,512,966.40	0.00	3,512,966.40
Ukupno:	3,517,142.40	3,512,966.40	0.00	3,512,966.40
NADVOŽNJAK NA km 184+258,47				

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.53.7 OSTALI RADOVI	1,842,496.80	1,882,188.00	0.00	1,882,188.00
Ukupno:	1,842,496.80	1,882,188.00	0.00	1,882,188.00
Sve ukupno:	279,496,906.68	193,325,773.12	36,544,285.66	229,870,058.78

REKAPITULACIJA					
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE					
Grupa Radova		Ukupno	PDV		Ukupno sa PDV
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			0.00	0.00	0.00
0					
UKUPNO			0.00	0.00	0.00
DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE					
Grupa Radova		Ukupno	PDV		Ukupno sa PDV
1.1.2. PRETHODNI RADOVI			0.00	0.00	0.00
0					
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			0.00	0.00	0.00
0					
UKUPNO			0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE					
Grupa Radova		Ukupno	PDV		Ukupno sa PDV
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			0.00	0.00	0.00
0					
UKUPNO			0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVİĆEVO NA km 166+519 PRUGE					
Grupa Radova		Ukupno	PDV		Ukupno sa PDV
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			0.00	0.00	0.00
0					
UKUPNO			0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE					
Grupa Radova		Ukupno	PDV		Ukupno sa PDV
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			0.00	0.00	0.00
0					
UKUPNO			0.00	0.00	0.00
UKUPNO					
Grupa Radova		Ukupno	PDV		Ukupno sa PDV
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA		2,616,844.65		0.00	2,616,844.65
0					
UKUPNO		2,616,844.65		0.00	2,616,844.65

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE					
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV		
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0		0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO		0.00	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE					
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV		
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0		0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO		0.00	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE					
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV		
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0		0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO		0.00	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE					
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV		
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0	14,580,445.20		0.00	0.00	14,580,445.20
UKUPNO	14,580,445.20		0.00	0.00	14,580,445.20
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE					
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV		
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0		0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0		0.00	0.00	0.00	0.00
VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)		0.00	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA					UKUPNO	0.00	0.00	0.00
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV				
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI		0.00	0.00				0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA		0.00	0.00				0.00
UKUPNO			0.00	0.00				0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07								
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV				
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI		0.00	0.00				0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA		0.00	0.00				0.00
UKUPNO			0.00	0.00				0.00
DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE								
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV				
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI		0.00	0.00				0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA		0.00	0.00				0.00
UKUPNO			0.00	0.00				0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450								
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV				
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI		0.00	0.00				0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA		0.00	0.00				0.00
UKUPNO			0.00	0.00				0.00

PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0	11,125.00	0.00	11,125.00	
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0	686,715.60	0.00	686,715.60	
UKUPNO	697,840.60	0.00	697,840.60	
PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0	18,649,155.21	0.00	18,649,155.21	
UKUPNO	18,649,155.21	0.00	18,649,155.21	
DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.50.6.3-8	PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE	0.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE					
	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE					
	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE					
	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE					
	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00

NADVOŽNJAK NA km 160+094,84		UKUPNO	0.00	0.00	0.00
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI	39.7		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		UKUPNO	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 163+566,52					
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI	40.7		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		UKUPNO	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 168+690,06					
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI	41.7		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		UKUPNO	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 170+834,50					
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI	42.7		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		UKUPNO	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 172+193,38					
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI	43.7		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		UKUPNO	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 179+395,87					
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI	51.7		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		UKUPNO	0.00	0.00	0.00

NADVOŽNJAK NA km 180+969,60					
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI		0.00	0.00	0.00	0.00
52.7					
NADVOŽNJAK NA km 184+258,47					
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI		0.00	0.00	0.00	0.00
53.7					
UKUPNO					
UKUPNO					
ZBIRNA REKAPITULACIJA					
1	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE	2,616,844.65	0.00	0.00	2,616,844.65
6	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE	0.00	0.00	0.00	0.00
8	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE	14,580,445.20	0.00	0.00	14,580,445.20
10	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEzničkoj STANICI SUBOTICA TERETNA	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07	0.00	0.00	0.00	0.00
13	DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE	0.00	0.00	0.00	0.00
14	PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450	0.00	0.00	0.00	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
 Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

15	PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM	697,840.60	0.00	697,840.60
16	PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE	0.00	0.00	0.00
17	PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE	0.00	0.00	0.00
18	DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE	18,649,155.21	0.00	18,649,155.21
19	DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE	0.00	0.00	0.00
20	DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE	0.00	0.00	0.00
21	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE	0.00	0.00	0.00
22	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE	0.00	0.00	0.00
23	PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE	0.00	0.00	0.00
24	NADVOŽNJAK NA km 160+094,84	0.00	0.00	0.00
25	NADVOŽNJAK NA km 163+566,52	0.00	0.00	0.00
26	NADVOŽNJAK NA km 168+690,06	0.00	0.00	0.00
27	NADVOŽNJAK NA km 170+834,50	0.00	0.00	0.00
28	NADVOŽNJAK NA km 172+193,38	0.00	0.00	0.00
29	NADVOŽNJAK NA km 179+395,87	0.00	0.00	0.00
30	NADVOŽNJAK NA km 180+969,60	0.00	0.00	0.00
31	NADVOŽNJAK NA km 184+258,47	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	36,544,285.66	0.00	36,544,285.66

**PRILOG ZA OBRAČUN RAZLIKE U CENI PROIZVODNJE I TRANSPORTA ASFALTA
X PRIVREMENA SITUACIJA**

PRILOG 1

Proizvodnja BNS22s - sadržaj bitumena 3,6%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 18.08.2023.	2.340,00	din/toni
0,036 x 65.000,00 din/toni		
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije	2.404,44	din/toni
0,036 x 66.790,00 din/toni		
RAZLIKA u ceni (2-1)	= 64,44	din/toni

Proizvodnja AB11 - sadržaj bitumena 4,8%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 18.08.2023.	3.120,00	din/toni
0,048 x 65.000,00 din/toni		
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije	3.205,92	din/toni
0,048 x 66.790,00 din/toni		
RAZLIKA u ceni (2-1)	= 85,92	din/toni

Proizvodnja AB8 i AB11s - sadržaj bitumena 5,6%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 18.08.2023.	3.640,00	din/toni
0,056 x 65.000,00 din/toni		
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije	3.740,24	din/toni
0,056 x 66.790,00 din/toni		
RAZLIKA u ceni (2-1)	= 100,24	din/toni

koeficijent za množenje jedinične cene euro dizela k=6,86

Transport asfalta na STD 110 km

1) 6,86 x 156,00 din/l - na dan 18.08.2023.	1.070,16	din/toni
2) 6,86 x 160,50 din/l - na dan na dan ispostavljanja situacije	1.101,03	din/toni
RAZLIKA u ceni (2-1)	= 30,87	din/toni

OBRAČUN RAZLIKE U CENI PROIZVODNJE ASFALTNIH MEŠAVINA

BNS 22 d=5 cm	1.825,64 m2	x	0,120 t/m2	=	219,08	t
BNS 22 d=6 cm	13.701,37 m2	x	0,144 t/m2	=	1.973,00	t
BNS 22 d=7 cm	768,53 m2	x	0,168 t/m2	=	129,11	t
Ukupna količina BNS 22					2.321,19	t
RAZLIKA u ceni	2.321,19 t	x	64,44 din/t	=	149.577,48	din
AB 11 d=4 cm	8.276,16 m2	x	0,100 t/m2	=	827,62	t
Ukupna količina AB 11					827,62	t
RAZLIKA u ceni	827,62 t	x	85,92 din/t	=	71.109,11	din
AB 11s d=4 cm	3.096,87 m2	x	0,100 t/m2	=	309,69	t
Ukupna količina AB 11					309,69	t
RAZLIKA u ceni	309,69 t	x	100,24 din/t	=	31.043,33	din
AB 8 d=3 cm	1.825,64 m2	x	0,075 t/m2	=	136,92	t
Ukupna količina AB 8					136,92	t
RAZLIKA u ceni	136,92 t	x	100,24 din/t	=	13.724,86	din

OBRAČUN RAZLIKE U CENI TRANSPORTA ASFALTA na STD 110 km

BNS 22 d=5 cm	1.825,64 m ²	x	0,120 t/m ²	=	219,08	t
BNS 22 d=6 cm	13.701,37 m ²	x	0,144 t/m ²	=	1.973,00	t
BNS 22 d=7 cm	768,53 m ²	x	0,168 t/m ²	=	129,11	t
AB 11 d=4 cm	8.276,16 m ²	x	0,100 t/m ²	=	827,62	t
AB 11s d=4 cm	3.096,87 m ²	x	0,100 t/m ²	=	309,69	t
AB 8 d=3 cm	1.825,64 m ²	x	0,075 t/m ²	=	136,92	t

Ukupna količina transportovanog asfalta					3.595,42	t
---	--	--	--	--	-----------------	---

RAZLIKA u ceni	3.595,42 t	x	30,87 din/t	=	110.990,62	din
----------------	------------	---	-------------	---	------------	-----

UKUPNO RAZLIKA U CENI PO PRILOGU 1**376.445,40 din**

Datum izdavanja: 22.07.2024

DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Georgija Knezevica 3
21000 Novi Sad

Broj fakture
9180664466

Broj narudžbenice 2180071215
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **9180664466**
Datum prometa 16.07.2024
Datum dospeća **30.08.2024**
Matični broj kupca 08677212
PIB kupca 100398303
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje **2.006.905,92**

Prodavac

OMV Srbija doo Beograd

Adresa: 11070 Novi Beograd Omladinskih brigada 90a
Matični broj: 17321480
PIB: 101987198

| 265110031000049131

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV	stopa
Bitumen 50/70 Šifra 88505000	25040	66,7900	kg	0,00	1.672.421,60		20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 1.672.421,60

Ukupno osnovica - stopa 20%: 1.672.421,60

Ukupno PDV - stopa 20%: 334.484,32

Ukupan iznos fakture: 2.006.905,92

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 1.672.421,60

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 334.484,32

Iznos za plaćanje: 2.006.905,92

Napomena: Cena 569 eur/t bez pdva,sa prevozom do Backog Petrovca .

Napomena: Cena obračunata po prodajnom kursu nbs na 16.07.2024:117,3897 rsd.

Napomena: Broj otpremnice na fakturi je 3104.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 3057076

Datum izdavanja: 18.07.2024

DOO PUT-INVEST NOVI SAD
GEORGIJA KNEŽEVIĆA 3
21138 NOVI SAD

Broj fakture
IFBAR-1208/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj
Datum prometa 16.07.2024
Datum dospeća 30.08.2024
Matični broj kupca 08677212
PIB kupca 100398303
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje: 3.617.413,20

Prodavac

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EVOLUCIJA 2004 DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Adresa: 11070 NOVI BEOGRAD Vladimira Popovića 6
apartman 404

| 325950070019592449

Matični broj: 17595423
PIB: 103711354

Opis	Količina	Jedinična cena	Jed. mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
EVRO DIZEL EN 590 Šifra 010000	18782	159,0000	LIT	0,00	2.986.338,00	20,00
TROŠKOVI PREVOZA Šifra U3109	1	28.173,0000	kom	0,00	28.173,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					3.014.511,00	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					3.014.511,00	
Ukupno PDV - stopa 20%:					602.902,20	
Ukupan iznos fakture:					3.617.413,20	
Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%:					3.014.511,00	
Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%:					602.902,20	
Iznos za plaćanje:					3.617.413,20	

Napomena: UN 1202 DIZEL GORIVO 3,III,(D/E),OPASNO PO ŽIVOTNU SREDINU DERIVAT JE MARKIRAN NACIONALNIM MARKEROM TIPA A Broj i datum izvestaja o ispitivanju:1200-2179/24-365/24Po otpremnici:OTB-1208Veza otpremnica:2399/24 Za prekoracenje valutnog roka zaracunavamo Zakonsku zateznu kamatu. Akciza je sadržana u prodajnoj ceni po Tarif.oznaci 27101943 0000 i iznosi:1.298.211,84rsd.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Interni broj za rutiranje: NS 691 HH